

S.C. APĂ - CANAL TĂLMACIU S.R.L.
Str. Ion Lebel, Nr.1, Tâlmăciu, Jud. Sibiu
J32/418/26.04.2011 CUI: RO 28396127

RAPORT DE ACTIVITATE

al administratorului S.C. Apă-Canal Tâlmăciu S.R.L. pentru anul 2017

Cap.I – PREZENTARE GENERALA

Societatea comerciala APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L., a fost înregistrată la Oficiul Registrul Comertului Sibiu în data de 27.04.2011 si are urmatoarele date de identificare :

- cod unic de inregistrare: 28396127 / 27.04.2011
- sediul social: Tâlmăciu, str. Ion Lebel, nr.1
- sediul secundar (punct de lucru-stația de epurare) : Tâlmăciu, str. Băii, F.N.
- asociat unic: Orasul Tâlmăciu – persoana juridica romana de drept public
- obiect de activitate principal : Colectarea si epurarea apelor uzate, cod CAEN 3700

Activitatea de racordare la rețeaua de canalizare a orasului a început la data de 01.11.2011, procesul fiind și în prezent în desfășurare ca urmare a extinderii continue a zonelor locuibile din oraș. Gradul de racordare al populației la rețelele orășenești de canalizare la sfarsitul anului 2017 a fost de aproximativ 85 %, fiind încheiate efectiv un numar total de 1.930 de contracte, din care:

- 1.740 contracte de utilizare a serviciilor publice de canalizare în orașul Tâlmăciu
- 190 contracte în localitatea Tâlmăcel.

De asemenea, la finalul anului 2017 au fost identificate un număr total de 83 locuințe care întrunesc condițiile de preluare la rețelele de canalizare, din care:

- 38 locuințe în orașul Tâlmăciu
- 45 locuințe în localitatea Tâlmăcel

Pentru aceste locuințe urmează să facem demersuri în vederea racordării, urmând sa fie întocmite contracte de furnizare de servicii pentru canalizare dupa efectuarea racordărilor.

a. - Capacitatile de productie ale societatii, sunt urmatoarele:

- a.1. - rețelele de canalizare, formate din: rețele stradale (în lungime totala de 21.265 m.l.), rețele aferente racordurilor, camine de racordare.
- a.2. - o statie de pompare, cu o putere instalata de 20 kw. deservită de două pompe submersibile care funcționează în tandem.
- a.3. - o statie de epurare mecano-biologica pentru 10.000 E.L.S., cu o capacitate de epurare de 2.000 m.c. apă menajeră uzată/zi.

Rețeaua de canalizare a orasului este realizata in sistem divizor, fiind preluate in vederea epurarii doar apele menajere uzate, apele pluviale fiind colectate prin sisteme de rigole stradale si evacuate în raul Sadu si Canalul Morii.

Sunt în execuție lucrările de canalizare și de alimentare cu apă potabilă în localitatea Tâlmăcel. A fost pusă în funcțiune Stația de potabilizare a apei din această localitate, urmărirea funcționării acesteia fiind făcută, începând cu trim.IV 2015, de către S.C. Apă-Canal Tâlmăciu

S.R.L., în baza Contractului de prestări servicii nr. 205/30.09.2015 încheiat cu Orașul Tâlmăciu.

b. - Structura personalului:

Societatea, conform organigramei aprobata prin H.C.L. nr. 8/2011, este structurata pe trei nivele ierarhice, dupa cum urmeaza:

Nivelul 1 : Consiliul Local Tâlmăciu

Nivelul 2 : Administrator

Nivelul 3 : Compartiment Statie de epurare, Compartiment intretinere retele, Compartiment Statie tratare apă si intretinere retele apa pentru localitatea Tâlmăcel, Contabil, Casier.

La 31.12.2017, societatea a înregistrat un numar mediu scriptic de 6 angajati cu contract individual de muncă și un angajat (administratorul) cu contract de mandat.

Relatiile de munca în cadrul societatii se desfasoara conform legislatiei specifice serviciilor publice comunitare, a Regulamentului de organizare si functionare al societatii si a Contractului individual de munca.

Cap.II – ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT APE MENAJERE UZATE

a. Bilanț de activitate

a.1. Realizari fizice:

- cantitatea de ape menajere uzate, colectată și epurată pe parcursul anului 2017 a fost de 154.756 m.c.

- în cursul anului 2017 în orașul Tâlmăciu și localitatea Tâlmăcel au fost încheiate un număr de 140 contracte noi de utilizare a serviciilor publice de canalizare și au fost înregistrate un număr de 73 de cereri noi de racordare pentru care au fost eliberate avize de racordare.

- pe cumulat, în perioada 01.11.2011-31.12.2017 societatea a încheiat un număr de 1.930 de contracte, din care:

- 1.740 contracte pentru utilizarea serviciilor publice de canalizare în orașul Tâlmăciu

- 190 contracte pentru utilizarea serviciilor publice de canalizare în localitatea Tâlmăcel.

- procentul de racordare la rețeaua de canalizare a orasului, la data de 31.12.2017, ca si raport dintre numarul de contracte încheiate efectiv pana la această dată și populatia orasului Tâlmăciu și a localității Tâlmăcel (aprox. 7.000 locuitori si o medie de 3 persoane/locuință racordată) a fost în jur de 85%, cu o crestere de 1 procent fata de anul 2016.

-populatia deservita la 31.12.2017: aproximativ 5.800 din cei 7.000 locuitori ai orasului Tâlmăciu și ai localității Tâlmăcel, corespunzator celor 1.930 de contracte încheiate până la finele anului 2017.

Continuarea răcordărilor la rețelele de canalizare din localitatea Tâlmăcel este condiționată, printre altele și de punerea în funcțiune a unor stații de pompare nefinalizate care vor pompa apele uzate din rețelele aflate sub nivelul rețelilor stradale, în rețelele în care curgerea se face gravitațional.

b. Intervenții in rețelele de canalizare:

Localitate	Exploatare			Vidanjare		Reparatii retele de canalizare		Reparatii in statia de pompare	
	Curatire camine de vizitare	Desfun-dari camine si racorduri	Desfundari instalatii din curți interioare	Agenti econo-mici	Popula-tie	Intretine-re, reparatii retele	Intretine-re, reparatii camine si racorduri	Intretine-re, reparatii pompe	Intretine-re, reparatii tablou electric
Tâlmăciu	24	20	2	-	-	2	5	3	1
Tâlmăcel	8	15	3	-	-	-	-	-	-

Intervențiile făcute pentru întreținerea rețelilor de canalizare în anul 2017 a necesitat și

desfășurarea unor activități conexe activității în sine. Astfel, în urma deteriorării sau dispariției unor capace de cămine de canalizare, am confecționat din beton armat mai multe capace pe care le-am montat în locul celor distruse.

c. Interventii in Statia de pompare:

Statia de pompare Talmaciu este echipata cu doua pompe submersibile ce funcționează în tandem (1A+1R), fiecare pompa avand urmatoarele caracteristici tehnice:

- Q max.= 131,5 m.c./h (36,5 l/s)
- H max. = 12 m.c.H₂O
- P = 15 Kw.

Statia functioneaza atat în regim manual cât si în regim automat.

Pe langa lucrările curente de întreținere și curățare a grătarelor, în statia de pompare au fost efectuate în total un numar de patru interventii: două interventii la tablourile electrice de alimentare a statiei si două intervenții pentru întreținerea si verificarea pompelor submersibile.

d. Interventii in Statia de epurare

Lucrarile efectuate pe parcursul anului 2017 în Statia de epurare Talmaciu au fost efectuate în principal pe urmatoarele directii:

1. Lucrari de intretinere a echipamentelor aflate in functiune.
2. Lucrari de înlocuire a unor elemente componente din tablourile de comandă aferente halei tehnologice a stației, care s-au defectat datorita vaporilor corozivi din hală. Este vorba de câțiva contactori din ansamblul de automatizare a liniilor tehnologice.
3. Înlocuirea unor echipamente defecte de pe linia de procesare a nămolului din hala tehnologică, respectiv:

-au fost înlocuite două convertizoare de frecvență din tabloul electric de pe linia de nămol cu altele compatibile achiziționate la un preț mai mic, modificând corespunzător softurile aferente.

4. Au fost definitive lucrările de introducere a gazului metan în clădirea administrativă aflată în perimetrul Stației de epurare Tălmăciu și a centralei termice folosite aici, fiind făcute acum demersurile necesare pentru preluarea contractului de furnizare a gazelor naturale de la Primăria Tălmăciu, pe societate.

e. Interventii in Statia de tratare a apei din Tălmăcel

În încercarea de a asigura funcționarea continuă a Stației de tratare a apei pe perioada de iarnă am luat măsuri pentru menținerea temperaturii din incinta stației, peste limita de îngheț, urmărind permanent în funcționare instalația de alimentare cu energie electrică trifazată a celor două aeroterme de putere montate în incintă.

Ca și realizare importantă a Primăriei Tălmăciu făcută în vederea îmbunătățirii calității apei livrate în Tălmăcel amintim construirea celor două bazine exterioare aferente stației de potabilizare a apei din Tălmăcel care permit separarea sedimentelor provenite din zona de captare. Datorită acestei investiții, Stația de tratare a apei din Tălmăcel a funcționat din toamna anului 2017 fără întrerupere, în regim automat.

f. Realizarea planului de investitii pe anul 2017

În planul de investiții al societății pentru anul 2017 a fost cuprinsă suma de 20.000 lei pentru achiziționarea din surse proprii de finanțare a unei pompe submersibile. Pompa nu a mai fost achiziționată, suma respectivă fiind reportată în planul de investiții al societății pentru anul 2018.

g. Tarife practicate:

În cursul anului 2017, în baza avizului ANRSC București nr. 215906/23.07.2014 și a HCL nr.143/2014, tarifele de facturare pentru apa menajeră epurată în Tălmăciu au fost următoarele:

Specificatie	Tarif pentru populatie lei/m.c. (cu TVA)	Tarif pentru rest utilizatori lei/m.c. (fara TVA)
Canalizare-epurare pentru orasul Talmaciu	2,63	2,12

Datorită deselor modificări legislative la nivel național, ale cadrului economic în care ne desfășurăm activitatea, pe baza cheltuielilor realizate pe parcursul anului 2017 am anticipat că în perspectivă, veniturile realizate de noi nu vor putea acoperi cheltuielile necesare menținerii în funcțiune a tuturor echipamentelor predate în administrare în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.8982/2011. De aceea am întocmit și depus la ANRSC București o documentație pentru modificarea tarifelor de canalizare în baza căreia am obținut avizul nr. 513242/21.12.2017 pentru următoarele tarife noi:

Specificatie	Tarif pentru populatie lei/m.c. (cu TVA)	Tarif pentru rest utilizatori lei/m.c. (fara TVA)
Canalizare-epurare pentru orasul Talmaciu	3,52	2,96

Conform aprobării Consiliului Local Tălmaciu, noile tarife se vor aplica în două etape, prima majorare fiind aplicată începând cu luna martie 2018.

Cap.III - ACTIVITATEA DE EPURARE APE MENAJERE UZATE

a. Stadiul realizării obiectivelor propuse pentru anul 2017 :

-s-a epurat integral cantitatea de apă uzată intrată în stația de epurare. În anul 2017 a fost facturat un volum total de 154.756 m.c apă epurată, volumul mediu lunar facturat fiind de 12.896 m.c.

Precizam că și pe parcursul anului 2017 din cauze care țin de imperfecțiuni ale rețelilor de canalizare, au fost înregistrate constant diferențe mari între cantitatea de apă menajeră uzată intrată în stație și apa menajeră epurată facturată, cu influențe negative asupra costurilor noastre de producție. Volumul mediu de apă uzată intrată în stație (înregistrat de contorul de apă uzată din SEAU Tălmaciu) a fost în anul 2017 de aprox.16.500 m.c/lună, cu peste 3.000 m.c/lună mai mult decât cantitatea de apă epurată facturată/lună.

-s-au efectuat permanent corecții ale procesului tehnologic pe baza analizelor de laborator efectuate la laboratorul acreditat RENAR al S.G.A.Sibiu. Pe parcursul anului 2017, au fost înregistrate ocazional unele depășiri ale limitelor indicatorilor de calitate ai apelor epurate evacuate în emisar, pentru: amoniu, detergenți, CCOCr, CBO5, sulfuri. Considerăm aceasta situație normală, în condițiile în care treapta biologică aferentă bazinelor longitudinale exterioare este destabilizată de cantitățile suplimentare de apă pluvială intrată în rețelele de canalizare ca urmare a neetanșeității rețelilor și căminelor, a legăturilor clandestine a scocurilor locuințelor la rețeaua de canalizare și a materiilor organice de origine animală provenite de la gospodăriile din Tălmăcel.

-s-au efectuat lucrări de revizii, întreținere și reparații, conform unui program întocmit în baza cartilor tehnice ale echipamentelor tehnologice din stație, acolo unde aceste carti au însoțit echipamentele.

-în baza contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. Pro Instal Systems SRL din Sibiu, prin intervențiile efectuate am reușit să scurtăm perioadelor de nefuncționare a Stației de epurare datorate întreruperilor accidentale.

Pentru asigurarea protecției mediului, pe parcursul anului 2017 am continuat acțiunea de amenajare și protejare a perimetrului stației de epurare prin igienizarea curții și înlocuirea copacilor uscați ce fac parte din perdeaua de protecție a perimetrului.

Relatia cu consumatorii si mass-media:

Promovarea imaginii societatii este realizata prin mai multe căi de comunicare:

- electronica, prin pagina web a societății. Pentru facilitarea accesului persoanelor interesate la informațiile puse la dispoziția acestora de societate, am realizat un site propriu, cu adresa de acces: www.apacanaltalmaciu.ro

-prin intermediul ziarului local (Informatia Talmaciului) si a ziarului Tribuna Sibiului.

-prin afise, instiintari si somatii afisate in scarile de blocuri, sau introduse in cutiile postale ale celor vizati.

-prin telefon și e-mail

Cap. IV – INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICA LA 31.12.2017


Conform Balanței de verificare întocmita la 31.12.2017, situatia economică a societății se prezintă astfel:

	-lei-
Active imobilizate, la valoarea netă – total, din care:	15.842
-mijloace fixe	6.862
Active circulante – total, din care:	176.440
-stocuri	3.641
-creante	94.457
-disponibil in casa si banca	78.342
Datorii curente	52.699
Capital si rezerve	116.399
Profit net la 31.12.2017	23.184
Pierdere din anul precedent	-
Venituri – total, din care:	483.687
-venituri din activitatea de baza	451.601
-venituri din taxa de racordare	11.079
-venituri din penalități	4.074
-venituri din vânzări de active	16.927
-venituri financiare	5
Cheltuieli – total, din care:	460503
-materiale si obiecte de inventar	26.175
-energie si apa	62043
-alte cheltuieli(chirii,asigurari,chelt.postale,serv.bancare,etc.)	160.713
-cheltuieli cu personalul	202.769
-cheltuieli cu impozitul pe profit	8.803

În conformitate cu prevederile O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, 50% din profitul net realizat se va repartiza la dividende, iar diferenta va fi repartizată la alte rezerve.

Administrator S.C.Apă-Canal Tălmaciu S.R.L.

Ing. Ion Talpoș



S.C. APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L.
 Str. Ion Lebel Nr.1 Tâlmăciu, Jud.Sibiu
 J32/418/26.04.2011 CUI: RO 28396127
 e-mail: apa_canal_talmaciu@yahoo.com

Anexa 1 la HCL - 2018

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE
 CANALIZARE pentru S.C. APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L. pentru anul 2018**

Nr. crt.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Trimestrul				Total an 2018
		I	II	III	IV	
0	1	2	3	4	5	6
1.	RACORDAREA UTILIZATORILOR:					
	a) numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de canalizare, diferențiat pe categorii de utilizatori:					
	- persoane fizice	10	30	30	10	80
	- persoane juridice	-	2	1	1	4
	a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori:					
	- persoane fizice	10	10	20	10	50
	- persoane juridice	-	2	2	1	5
2.	INDICATORI ECONOMICI :					
	a) Productivitatea muncii: Cifra de afaceri/număr mediu de salariați (mii lei/pers):	75	75	75	75	75
	b) Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (lei)	865	865	865	865	865
	c) Gradul de încasare a facturilor emise:	75%	75%	75%	75%	75%
3.	ÎNTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN PRELUAREA APELOR UZATE LA CANALIZARE:					
3.1	INTRERUPERI ACCIDENTALE:					
	a) numărul de întreruperi neprogramate, anunțate:	2	3	3	2	10
	b) numărul de întreruperi accidentale, pe categorii de utilizatori :					
	- persoane fizice	5	10	10	5	30
	- persoane juridice	1	1	1	1	4
3.2	INTRERUPERI PROGRAMATE:					
	a) numărul de intreruperi programate;	2	3	3	2	10

3.3	INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE, DE CATRE UTILIZATORI:					
	a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt prestarea serviciilor pentru neplata facturii:	1	3	3	1	8
	b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate:	0	0	0	5	5
	c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale:	0	0	0	2	2
4.	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR:					
	a) numărul de sesizări scrise, în care este obligatoriu răspunsul operatorului:	2	3	3	2	10
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care se răspunde într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice	100%	100%	100%	100%	100%

Intocmit,



S.C. APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L.
Str. Ion Lebel, Nr.1, Talmaciu, Jud.Sibiu
J32/418/26.04.2011 CUI: RO 28396127
Tel: 0733986655 Tel/ Fax:0269/555699

NOTA DE FUNDAMENTARE
a indicatorilor de performanta ai S.C. Apă-Canal Tălmăciu S.R.L. pentru anul 2018

La baza determinarii indicatorilor de performanta ai S.C.Apa-Canal Talmaciu S.R.L. pentru anul 2018 au stat date contabile înregistrate pe parcursul anului 2017 si date estimative privind ritmul de racordare preconizat pentru anul 2018, dupa cum urmeaza:

- numarul solicitarilor de racordare la rețeaua publicăde canalizare a orasului Talmaciu înregistrate în perioada 01.01-31.12.2017 (inclusiv Tălmăcel).....73
- numarul total de contracte incheiate pana la 31.12.2017..... 1.930
- numarul estimat de locuitori ai orasului Talmaciu (cu localitatea Tălmăcel), la 31.12.2017.....7.000
- lungimea rețelelor de canalizare la 31.12.2017.....21.265 m.l.
- numarul de camine de racordare la 31.12.2017.....1.430 buc.
- cantitatea medie de apa menajera epurată facturată in ultimele 3 luni ale anului 2017..... aprox.12.896 m.c./lună
- consumul mediu de energie electrică din stația der pompare aferent ultimelor 3 luni ale anului 2017.....aprox. 4.400 kwh/lună
- consumul mediu de energie electrica din statia epurare aferent ultimelor 3 luni ale anului 2017.....aprox. 8.000 kwh/lună

Director
Ing. Talpoș Ion

